

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/34
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 15+489.50 AL KM 15+258	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad		os de s (si/no)		cho m	Peralte cm		Localizacion de la falla en mm			en mm	Distancia entre apoyos		Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XII-3-GLCC-02-561	2018-12-03	2018-12-10	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	40,0	28,0	34,0	34	45,0	15,0	2 740	36,5		9,87	Gabino Mena
PVF-XII-3-GLCC-10-564	2018-12-03	2018-12-10	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	28,0	19,0	33,0	27	45,0	15,0	2 630	35,1		9,61	Gabino Mena
PVF-XII-3-GLCC-16-567	2018-12-03	2018-12-10	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	49,0	65,0	55,0	56	45,0	15,0	2 677	35,7		9,73	Gabino Mena
												4									
											_										
							4														

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2