

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/33	9/18/4
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N	
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD		
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA		
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48	
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+906 AL KM 11+683		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt	os de s (si/no)	An c	cho m		ralte :m	Loca	lizacion	de la fall	a en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom		de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Nealizo
PVF-XI-7-GLCC-16-351	2018-11-07	2018-11-14	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	28,0	28,0	31,0	29	45,0	15,0	2 740	36,5		9,13	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC-18-352	2018-11-07	2018-12-05	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	47,0	41,0	47	45,0	15,0	3 690	49,2		9,28	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC-19-353	2018-11-07	2018-12-05	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	21,0	34,0	39,0	31	45,0	15,0	3 672	49,0		9,63	Gabino Mena
												4									
							_														
							þ														

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	BAS-001	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2