



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/36

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-12-GLCC-02-573	2018-12-12	48	10	9	40	8	N	3123	10:20:00	17	17	LOSA MR CPO DER LADO IZQ
PVF-XII-12-GLCC-06-574	2018-12-12	48	10	9	40	8	N	3123	10:20:00	17	17	
PVF-XII-12-GLCC-09-575	2018-12-12	48	10	9	40	8	N	3123	10:20:00	17	17	
PVF-XII-12-GLCC-10-576	2018-12-12	48	10	11	40	7	N	261	11:40:00	18	18	LOSA MR CPO DER LADO DER
PVF-XII-12-GLCC-11-577	2018-12-12	48	10	11	40	7	N	261	11:40:00	18	18	
PVF-XII-12-GLCC-12-578	2018-12-12	48	10	11	40	7	N	261	11:40:00	18	18	
PVF-XII-12-GLCC-16-579	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2234	14:50:00	20	20	LOSA MR CPO DER LADO IZQ
PVF-XII-12-GLCC-18-580	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2234	14:50:00	20	20	
PVF-XII-12-GLCC-19-581	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2234	14:50:00	20	20	

OBSERVACIONES:

DOCUMENTO DE PRUEBA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO