

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID	INFORME:	PVF/339/18/7	
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+357.5 AL KM 11+262.80 Y 10+997 AL KM 11+077	FECHA DE ENSAYE:	2018-11-15	
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR	TIPO DE CONCRETO:	N	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla	MR DE PROYECTO: 48		
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+357.5 AL	ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A	

Identificación de la	Fecha de	Euau ue	Funtos de	curado y	Alicho	relaite	Distancia	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Nodulo de	Defectos del
muestra	Colado	Ensaye (días)	apoyo Lijado/cuero	humedad húmedo/seco	promedio (cm)	promedio (cm)	entre apoyos (cm)	aplicada (kg)	(kg/cm²)	Ruptura (kPa)	Especimen
PVF-XI-15-GLCC-02-366	2018-11-08	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2380	31.73	3.17	
PVF-XI-15-GLCC-10-369	2018-11-08	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2410	32.13	3.21	
PVF-XI-15-GLCC-16-372	2018-11-08	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2447	32.63	3.26	

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015 INCERTIDUMBRE: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo	Vo. Bo.				
Laura Castillo NO HAY FIRMA	NO HAY FIRMA				
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL				