

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/26
OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt	os de s (si/no)	An c	cho m		ralte m	Local	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia	Carga aplicada	Modulo de	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	entre puntos de carga(cm)	(kgf)	ruptura (kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	
PVF-XI-26-GLCC - 13-498	2018-11-26	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	33,0	24,0	25	45,0	15,0	2 490	33,2		9,18	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC-37-501	2018-11-26	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	62,0	48,0	56,0	55	45,0	15,0	2 535	33,8		9,26	Gabino Mena
													7								
								7													

_			
	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas:			
Notas.	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2