## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA		
Localización de la Obra:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	PVF/339/18/37
Nombre del Cliente:	INDHR		
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla		

## CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C	F`C REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL VOLUME DEL	VOLUMEN	TIPO DE CONCRE	UNIDAD	HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE DE	LOCALIZACIÓN	
		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	TO	UNIDAD	EN OBRA	MUESTREO (°C)	RECOLECCIÓN (°C)		
PVF-XII-12-GLCC - 13-582	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2457	17:20:00	20	20	LOSA MR CPO DER LADO IZQ	
PVF-XII-12-GLCC-17-583	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2457	17:20:00	20	20		
PVF-XII-12-GLCC-23-584	2018-12-12	48	10	11	40	8	N	2457	17:20:00	20	20		
PVF-XII-12-GLCC-37-585	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2269	17:40:00	20	20	LOSA MR CPO DER LADO IZQ	
PVF-XII-12-GLCC-38-586	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2269	17:40:00	20	20		
PVF-XII-12-GLCC-39-587	2018-12-12	48	10	10	40	8	N	2269	17:40:00	20	20		

OBSERVACIONES:											
CONCRETO SUMINISTRADO POR CONCRETOS HOLCIM Y COMCRETOS SIPVSA											
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010											
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro							
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS		
A mai											
Serafin GarcÃ-a											

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5