

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/21
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	MR de proyecto:	48
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	• • • •	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla		
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+534 AL KM 15+357 Y CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+329.60 AL KM		
	15+237 75		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	humedad [*]	apoyos	os de s (si/no)	An	cho m		ralte m	Local	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom		de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	rodiizo
PVF-XI-22-GLCC-18-465	2018-11-22	2018-11-29	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	35,0	35,0	35,0	35	45,0	15,0	2 630	33,0		9,21	Gabino Mena
PVF-XI-22-GLCC-19-466	2018-11-22	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	28,0	36,0	41,0	35	45,0	15,0	3 665	48,9		9,81	Gabino Mena
PVF-XI-22-GLCC - 23-467	2018-11-22	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	22,0	36,0	39,0	32	45,0	15,0	3 645	48,6		9,72	Gabino Mena
													_								
												ľ									
							4			_											
								7													
			ļ																		
			L											1							
			L											1							
			L		<u> </u>					└				1							
					ļ									1			ļ				
														1			ļ				
		l	l	I	1	I			1	I	1	1	I	1					1		

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
140183.	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2