

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.



35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

## "INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID	INFORME:	PVF/339/18/9
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+874 AL KM 12+889 Y KM 10+920 AL KM 10+961	FECHA DE ENSAYE:	2018-11-17
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR	TIPO DE CONCRETO:	N
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla	MR DE PROYECTO:	48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+874 AL KM	ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A
		<del>-</del>	

Identificación de la	Fecha de	Edad de Ensaye	Puntos de apoyo	Condiciones de curado y	Ancho promedio	Peralte promedio	Distancia entre apoyos	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Modulo de Ruptura	Defectos del
muestra	Colado	(días)	Lijado/cuero	humedad húmedo/seco	(cm)	(cm)	(cm)	aplicada (kg)	(kg/cm²)	(kPa)	Especimen
PVF-XI-10-GLCC-02-384	2018-11-10	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2595	34.6	3.46	
PVF-XI-10-GLCC-10-387	2018-11-10	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2485	33.13	3.31	
					1						
					1						

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015 INCERTIDUMBRE: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo	Vo. Bo.				
Laura Castillo NO HAY FIRMA	NO HAY FIRMA				
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL				

Page 1/1 FI-09-LCC-02-0.1