

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE, TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

LACOCS S.A. DE C.	.V.			•		_ '	,		N LOS TERCIOS DI	EL CLARO"	
NOMBRE DE LA OBRA: LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:		RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989							S	INFORME:	PVF/339/18/26
									FECH	IA DE ENSAYE:	2018-12-03 N 48
NOMBRE DEL CLIENTE: DIRECCIÓN DEL CLIENTE:		INDHR 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla							TIPO [DE CONCRETO:	
									MR I	DE PROYECTO:	
ELEMENTO COLADO:	-	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 1							ESTE INFORME SUSTITUYE A:		N/A
Identificación de la muestra	Fecha d Colado	Ensaye	Puntos de apoyo Lijado/cuero	Condiciones de curado y humedad húmedo/seco	Ancho promedio (cm)	Peralte promedio (cm)	Distancia entre apoyos (cm)	Carga máxima aplicada (kg)	Modulo de Ruptura (kg/cm²)	Modulo de Ruptura (kPa)	Defectos del Especimen
PVF-XI-26-GLCC - 13-498	2018-11-2	6 7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2490	33.2	3.32	
PVF-XI-26-GLCC-37-501	2018-11-2	6 7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2535	33.8	3.38	
OBSERVACIONES: NO						105 0045		J			
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015 INC INC									ERTIDUMBRE: 2.07		
ESTE DOCUMENTO SE						R REPRODU	JCIDO DE FORM	A PARCIAL SIN L	A AUTORIZACION DEL	LABORATORIO I	LACOCS, ASI MISMO
		Realizo Laura Castillo					Vo. Bo.				
NO HAY FIRMA								NO HA	Y FIRMA		
		SIGNATARIO/ IEEE DE LABORATORIO					DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL				