

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-1015

 CLIENTE:
 INDHR

 OBRA:
 RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO

 DIRECCIÓN DE LA OBRA:
 Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

 MR de proyecto:
 48

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+262.80 AL KM 11+077

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	apoyos	tos de s (si/no)		cho m		ralte	Local	izacion o	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	Experimental	
PVF-XI-9-GLCC-02-375	2018-11-09	2018-11-16	7	Humedo	NO	SI	15	15	15	15	38	44	35	39	45	15	2469	32.92		9.450000	Gabino Mena
PVF-XI-9-GLCC-10-378	2018-11-09	2018-11-16	7	Humedo	SI	NO	15	15	15	15	54	48	50	51	45	15	2610	34.8		9.900000	Gabino Mena
PVF-XI-9-GLCC-16-381	2018-11-09	2018-11-16	7	Humedo	SI	NO	15	15	15	15	34	26	38	33	45	15	2570	34.27		9.650000	Gabino Mena
													7								
							_														
-																					

Notos	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas:	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó:

Gabino Mena

Nombre, firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2