LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJÁDORES AL DISTRIBUID		
Localización de la Obra:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	PVF/339/18/20
Nombre del Cliente:	INDHR		
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla		

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C	REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL	VOLUMEN	TIPO DE CONCRE		HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE	TEMP. AMBIENTE	LOCALIZACIÓN	
		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	TO			DE MUESTREO (°C)	DE RECOLECCIÓN (°C)		
PVF-XI-20-GLCC-02-450	2018-11-20	48	10	9	40	8	N	2471	17:20:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+394.15 AL KM 15+329 Y REMATE	
PVF-XI-20-GLCC-06-451	2018-11-20	48	10	9	40	8	N	2471	17:20:00	21	21	DE CAMELLÓN KM 14+766.30 AI KM 14+592	
PVF-XI-20-GLCC-09-452	2018-11-20	48	10	9	40	8	N	2471	17:20:00	21	21		
PVF-XI-20-GLCC-10-453	2018-11-20	48	10	8	40	8	N	2440	18:00:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+394.15 AL KM 15+329 Y REMATE	
PVF-XI-20-GLCC-11-454	2018-11-20	48	10	8	40	8	N	2440	18:00:00	20	20	DE CAMELLÓN KM 14+766.30 AL KM 14+592	
PVF-XI-20-GLCC-12-455	2018-11-20	48	10	8	40	8	N	2440	18:00:00	20	20		

OBSERVACION	ES:										
NO HAY OBSER	VACIONES										
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010											
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro							
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS		
Serafin GarcÃ-a											
LABORATORISTA/ASIGNATARIO											

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5