LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL. EN EL ESTADO DE PUEBLA		
Localización de la Obra:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	26
Nombre del Cliente:	INDHR	-	
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla		

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C	C REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL VOLUMEN DEL				HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE	LOCALIZACIÓN	
		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	CONCRE TO	UNIDAD	EN OBRA	MUESTREO (°C)	DE RECOLECCIÓN (°C)		
PVF-XI-26-GLCC - 13-498	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2460	16:30:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL	
PVF-XI-26-GLCC - 17-499	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2460	16:30:00	21	21	KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989	
PVF-XI-26-GLCC - 23-500	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2460	16:30:00	21	21		
PVF-XI-26-GLCC-37-501	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2410	17:00:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL	
PVF-XI-26-GLCC-38-502	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2410	17:00:00	21	21	KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989	
PVF-XI-26-GLCC-39-503	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2410	17:00:00	21	21		
				1									

OBSERVACIONE	S:										
NO HAY OBSERV	/ACIONES										
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010											
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro							
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS		
Sacrita Agentia											

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5