

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.



35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

							•						
NOMBRE DE LA OBRA:	:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD							;	INFORME	∷	PVF/339/18/11	
FORJADORES AL DISTRIBUID													
LOCALIZACIÓN DE LA	OBRA:	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO KM 15+516.20 AL KM 15+260							FECH	FECHA DE ENSAYE : 2018-11-20			
NOMBRE DEL CLIENTE	i: _	INDHR								TIPO DE CONCRETO:			
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:		18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla								DE PROYECTO): 	48	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:		LOSA MR CUE	RPO DERECHO	LADO IZQUIERDO KM	15+516.20 A	AL			ESTE INFORME	۸:	N/A		
Identificación de la	Fecha de	Edad de	Puntos de	Condiciones de curado y	Ancho	Peralte	Distancia	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Modulo de		Defectos del	
muestra	Colado	Ensaye	apoyo	humedad	promedio	promedio	entre apoyos	aplicada (kg)	(kg/cm²)	Ruptura		Especimen	

os del	Defectos	Modulo de Ruptura	Modulo de Ruptura	Carga máxima	entre apoyos	Peraite promedio	promedio	curado y	apoyo	Ensaye	Fecha de	Identificación de la
imen	Especin	(kPa)	(kg/cm²)	aplicada (kg)	(cm)	(cm)	(cm)	humedad húmedo/seco	Lijado/cuero	(días)	Colado	muestra
		3.51	35.07	2630	45	15.000	15.000	Humedo	CUERO	7	2018-11-12	PVF-XI-12-GLCC-18-399
										VACIONES	O HAY OBSER	DBSERVACIONES: NO

 METODOS EMPLEADOS:
 NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015
 INCERTIDUMBRE:
 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo	Vo. Bo.
Laura Castillo NO HAY FIRMA	NO HAY FIRMA
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL