

LACOCS S.A. DE C.V.



## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

## "INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	INFORME:	PVF/339/19/44
	FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	_ FECHA DE ENSAYE:	2019-01-04
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	TIPO DE CONCRETO:	N
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR	THE OBL CONCRETO.	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla	MR DE PROYECTO:	48
ELEMENTO COLADO:	Frente Torre Elementa Nivel: 19-20 Elemento: Columna TB/C; TC/C;TA/F y TB/F	ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A
		_	

Identificación de la	Fecha de	Edad de	Puntos de	Condiciones de curado y	Ancho	Peralte	Distancia	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Modulo de	Defectos del
muestra	Colado	Ensaye (días)	apoyo (lijado/cuero)	humedad	promedio (cm)	promedio (cm)	entre apoyos (cm)	aplicada (kgf)	(kgf/cm²)	Ruptura (MPa)	Espécimen
PVF-I-3-GLCC-02-627	2019-01-03	0	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 625	48,3	4,8	
PVF-I-3-GLCC-11-628	2019-01-03	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVF-I-3-GLCC-09-629	2019-01-03	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCCE-2015

INCERTIDUMBRE kg/cm<sup>2</sup>: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO LACOCS, ASÍ MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo

Laura Castillo
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

Realizo
M en I. MARCO ANTONIO SERVANTES M.

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL