## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA		
Localización de la Obra:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	PVF/339/18/33
Nombre del Cliente:	INDHR		
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla		

## CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C	REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL	INAL VOLUMEN	TIPO DE CONCRE	UNIDAD	HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE DE	LOCALIZACIÓN	
		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	TO	UNIDAD	EN OBRA	MUESTREO (°C)	RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACION	
PVF-XII-2-GLCC-02-555	2018-12-02	48	10	9	40	8	N	2472	09:55:00	18	18	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 8+930 AL 8+840	
PVF-XII-2-GLCC-06-556	2018-12-02	48	10	9	40	8	N	2472	09:55:00	18	18		
PVF-XII-2-GLCC-09-557	2018-12-02	48	10	9	40	8	N	2472	09:55:00	18	18		
PVF-XII-2-GLCC-10-558	2018-12-02	48	10	10	40	8	N	2462	12:50:00	21	21	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 8+930 AI 8+840	
PVF-XII-2-GLCC-11-559	2018-12-02	48	10	10	40	8	N	2462	12:50:00	21	21		
PVF-XII-2-GLCC-12-560	2018-12-02	48	10	10	40	8	N	2462	12:50:00	21	21		

OBSERVACIONE	S:										
NO HAY OBSERVACIONES											
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010											
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro							
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS		
			•								
Serafin GarcÃ-a											

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5