

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/22
RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N
CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	MR de proyecto:	48
ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	-	_
Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla		
LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+357 AL KM 15+196		
	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla Tipo de Concreto: MR de proyecto:

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punto		And		Pei c	ralte m	Locali	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XI-23-GLCC-02-468	2018-11-23	2018-11-30	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	58,0	62,0	55,0	58	45,0	15,0	2 591	34,6		9,42	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-10-471	2018-11-23	2018-11-30	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33,0	45,0	42,0	40	45,0	15,0	2 560	34,1		9,52	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-16-474	2018-11-23	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	41,0	39,0	44	45,0	15,0	2 523	33,6		9,85	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-11-472	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	36,0	42,0	30,0	36	45,0	15,0	3 611	48,2		9,86	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-06-469	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	39,0	43,0	45	45,0	15,0	3 605	48,1		9,95	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-09-470	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	39,0	50,0	47,0	45	45,0	15,0	3 627	48,4		9,58	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-12-473	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	31,0	18,0	28,0	26	45,0	15,0	3 634	48,4		9,63	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-18-475	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	28,0	16,0	33,0	26	45,0	15,0	3 650	48,7		9,80	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-19-476	2018-11-23	2018-12-21	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	62,0	55,0	52,0	56	45,0	15,0	3 627	48,4		9,70	Gabino Mena
		1																			
		ĺ																			
							4														
							4														
										i –											
		1								i –		i									
		1								i i		i	1								
										i		i	1								
		1																			

_			
Notos	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas:	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2