



LACOCS S.A DE S.V

Nombre de la Obra: LA CAPILLA SIXTINA

Localización de la Obra: ITALIA

Nombre del Cliente: Stark Industries

Dirección del Cliente: 44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

INFORME No. LCS/1001/18/35

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

| CLAVE DEL ESPECIMEN | FECHA | F` C kg/cm² | REVENIMIENTO (cm) | | TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm) | VOLUMEN (mm) | TIPO DE CONCRE TO | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN OBRA | TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C) | TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C) | LOCALIZACIÓN |
|--------------------------|------------|----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---|--|--------------|
| | | | PROYECTO | OBRA | | | | | | | | |
| LCS-X-17-CIL-TEST005-176 | 2018-10-17 | 200 | 20 | 23 | 33 | 98 | N | CNHH3 | 17:10:00 | 22 | 25 | BANQUETA |
| LCS-X-17-CIL-TEST006-177 | 2018-10-17 | 200 | 20 | 23 | 33 | 98 | N | CNHH3 | 17:10:00 | 22 | 25 | |
| LCS-X-17-CIL-TEST007-178 | 2018-10-17 | 200 | 20 | 23 | 33 | 98 | N | CNHH3 | 17:10:00 | 22 | 25 | |
| LCS-X-17-CIL-TEST008-179 | 2018-10-17 | 200 | 20 | 23 | 33 | 98 | N | CNHH3 | 17:10:00 | 22 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro | Termómetro |
|----------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | CNO-1002 | VAR-1001 | FLEX-1002 | TR-3423 |

CILINDROS ☒ CUBOS ☐ VIGAS ☐

Jose M. Lopez
Mexico

LABORATORISTA/ASIGNATARIO