

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013 NMX-C-191-ONNCCE-2015

						IV	FIOL	00S E	MPLE	ADOS	: NIVI	X-C-16	1-ON	NCCE	-2013,NMX-	C-191-ONN	JCE-2015	)				
CLIENTE:		INDHR											Registro N°:	PVF/339/18/41								
OBRA:		RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO														EDRO	Tipo de Concreto:	RR				
		CHO	alli.	A V SAN AI	NDRE	S CH		A DEI	דפוח	PIRIII	DOB	\/IAI	R∩III	ΕVΔR	D EOR IADO	DRES AL DIS	TPIRIII	OR VIAL I	BOLII EVAR	חי		
		CIT	OLUL	A I SAN AI	NDINL	3 011	OLUL	H, DLI								JKLS AL DI	NIBUIL	OK VIAL	BOULL VAN	LD.	MR de proyecto:	48
									ATL	IXCAY	OTL,	EN EI	_ EST	ADO D	E PUEBLA							
DIRECCIÓN DE LA OBRA:  Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla																						
ELEMENTO COLADO: LOSA MR CPO IZQ LADO DER 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804																						
	_																					
Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad		os de s (si/no)		cho m	Per	ralte m	Locali	zacion d	e la falla	en mm	Distancia	Distancia	Carga	Modulo de	Defectos	Vel. Aplicación		
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	entre apoyos (cm)	entre puntos de carga(cm)	aplicada (kgf)	ruptura (kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Real	ZO
PVF-XII-14-GLCC-02-606	2018-12-14	2018-12-21	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0		15,0	32	40	48	40	45,0	15,0	2 650	35,3		9,81	Gabino	Mena
PVF-XII-14-GLCC-10-609	2018-12-14		7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	25	40	33	33	45,0	15,0	2 679	35,7		9,53	Gabino Mena	
PVF-XII-14-GLCC-16-612		2018-12-21	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0		15,0	52	59	63	58	45,0	15,0	2 784	37,1		9,90	Gabino Mena	
PVF-XII-14-GLCC-06-607	2018-12-14	2019-01-10	14	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	36	30	47	38	45,0	15,0	3 640	48,5		9,67	Gabino Mena	
PVF-XII-14-GLCC-09-608	2018-12-14		14	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	40	62	58	53	45,0	15,0	3 649	48,6		9,73	Gabino	Mena
PVF-XII-14-GLCC-11-610		2019-01-10	14	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	21	13	33	22	45,0	15,0	3 669	48,9		9,62	Gabino Mena	
PVF-XII-14-GLCC-12-611	2018-12-14	2019-01-10	14	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	60	45	40	48	45,0	15,0	3 677	49,0		9,58	Gabino	Mena
PVF-XII-14-GLCC-18-613	2018-12-14	2019-01-10	14	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	31	47	42	40	45,0	15,0	3 710	49,5		9,86	Gabino	Mena
PVF-XII-14-GLCC-19-614	2018-12-14	2019-01-10	14	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	42	19	22	28	45,0	15,0	3 658	48,8		9,69	Gabino	Mena
							,															
										_												
<u> </u>																						
		1	1 _			I				I _			1 -	1	l				l			

_			
Notos	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas:	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

	No hay firma.
Supervisó:	Laura Castillo
	Nombre.firma v puesto