

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/11
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO KM 15+516.20 AL KM 15+260	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt	os de s (si/no)	An c	cho m		ralte :m	Loca	lizacion	de la fall	a en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom		de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizu
PVF-XI-12-GLCC-18-399	2018-11-12	2018-11-20	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	32,0	46,0	42,0	40	45,0	15,0	2 630	35,1		9,83	Gabino Mena
PVF-XI-12-GLCC-19-400	2018-11-12	2018-12-10	28	Humedo	SI	ОИ	15,0	15,0	15,0	15,0	39,0	50,0	41,0	43	45,0	15,0	3 628	48,4		9,74	Gabino Mena
PVF-XI-12-GLCC - 23-401	2018-11-12	2018-12-10	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	44,0	60,0	52,0	52	45,0	15,0	3 660	48,8		9,79	Gabino Mena
							_														

_			
Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	1		
	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2