

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

		200 121(0100 022 02) 11(0		
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	INFORME:	PVF/339/18/21	
	FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	_		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+534 AL KM 15+357 Y CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+329.60 AL KM 15+237.75	FECHA DE ENSAYE:	2018-11-29	
		_		
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR	_ TIPO DE CONCRETO:	N	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla	MR DE PROYECTO:	48	_
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+534 AL KM	_ ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A	
		-		

Identificación de la	Fecha de	Edad de Ensaye	Puntos de apoyo	Condiciones de curado y humedad	Ancho promedio	Peralte promedio	Distancia entre apoyos	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Modulo de Ruptura	Defectos del
muestra Colac	Colado	(días)	Lijado/cuero	húmedo/seco	(cm)	(cm)	(cm)	aplicada (kg)	(kg/cm²)	(kPa)	Especimen
PVF-XI-22-GLCC-18-465	2018-11-22	7	LIJADO	Humedo	15.000	15.000	45	2630	33	3.30	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015 INCERTIDUMBRE: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo	Vo. Bo.			
Laura Castillo NO HAY FIRMA	NO HAY FIRMA			
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL			