

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.



35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO" NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS INFORME: PVF/339/18/4 MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+906 AL KM 11+683 **FECHA DE ENSAYE:** 2018-11-14 NOMBRE DEL CLIENTE: **INDHR TIPO DE CONCRETO:** Ν DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla MR DE PROYECTO: 48 LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+906 AL KM.. **ELEMENTO COLADO: ESTE INFORME SUSTITUYE A:** N/A Edad de Puntos de Condiciones de Ancho Peralte Distancia Modulo de Defectos del

Identificación de la	Fecha de	_	i unios de	curado y	Allollo	i ciaic	Distancia	Carga máxima	Modulo de Ruptura	-	Defectos del
muestra	Colado	Ensaye (días)	apoyo Lijado/cuero	humedad húmedo/seco	promedio (cm)	promedio (cm)	entre apoyos (cm)	aplicada (kg)	(kg/cm²)	Ruptura (kPa)	Especimen
PVF-XI-7-GLCC-16-351	2018-11-07	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2740	36.53	3.65	
OBSERVACIONES: N	O HAY OBSER	VACIONES									

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015

Realizo	Vo. Bo.				
Laura Castillo	No. 11.17 F10114				
NO HAY FIRMA	NO HAY FIRMA				
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL				

INCERTIDUMBRE: 2.07