

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	_	INDHR											Registro N°:	PVF/339/18/32		
OBRA:		RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO														N
		CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA													MR de proyecto:	48
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	CIÓN DE LA OBRA:  Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla															
ELEMENTO COLADO:		LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 9+347 AL KM 9+290 Y KM 9+264 AL 9+058 Y KM 9+010 AL 8+930														
Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y	Puntos de	Ancho	Peralte	Localizacion de la falla en m	Distancia	Distancia	Carga	Modulo de	Defectos	Vel Anlicación		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punto		And		Pe	ralte m	Locali	zacion de	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Nealizu
PVF-XII-1-GLCC-02-546	2018-12-01	2018-12-08	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	41	50	61	51	45,0	15,0	2 612	34,8		9,72	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-10-549	2018-12-01	2018-12-08	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	41	32	45	39	45,0	15,0	2 698	36,0		9,81	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-16-552	2018-12-01	2018-12-08	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	51	66	49	55	45,0	15,0	2 587	34,5		9,41	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-06-547	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33	50	52	45	45,0	15,0	3 680	49,1		9,75	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-09-548	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33	52	44	43	45,0	15,0	3 652	48,7		9,84	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-11-550	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	29	38	44	37	45,0	15,0	3 677	49,0		9,71	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-12-551	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	60	51	45	52	45,0	15,0	3 649	48,6		9,76	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-18-553	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	55	40	36	44	45,0	15,0	3 658	48,8		9,82	Gabino Mena
PVF-XII-1-GLCC-19-554	2018-12-01	2019-01-08	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	25	17	33	25	45,0	15,0	3 640	48,5		9,94	Gabino Mena
									,												
							,														
										1											
																	Ì				
								7													

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
Notas.	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

	No hay firma.
Supervisó:	Laura Castillo
	Nombre,firma y puesto