

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/30
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COL ADO:	LOSA MR CLIERPO IZO LADO DER KM 1/15/16 80 AL 1/15/16	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad		os de s (si/no)		cho m		ralte m	Loca	lizacion	de la fall	a en mm	Distancia	Distancia	Carga	Modulo de	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)		Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	entre apoyos (cm)	entre puntos de carga(cm)	aplicada (kgf)	ruptura (kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XI-29-GLCC-02-528	2018-11-29	2018-12-06	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33,0	48,0	40,0	40	45,0	15,0	2 640	35,2		9,64	Gabino Mena
PVF-XI-29-GLCC-10-531	2018-11-29	2018-12-06	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	51,0	66,0	63,0	60	45,0	15,0	2 575	34,3		9,58	Gabino Mena
PVF-XI-29-GLCC-16-534	2018-11-29	2018-12-06	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	31,0	37,0	31	45,0	15,0	2 699	36,0		9,95	Gabino Mena
												4									
										<u> </u>											
										M											
							4						_								
			<u> </u>				$\vee$				1			_							
							$\mathbf{<}$				<u> </u>										
											<u> </u>		-								
						_				_	1	+	+	+	-						
			ļ							<u> </u>	<u> </u>	-	+	-							
			ļ							_	<u> </u>	-	+-	-							
										_	1	+	+		ļ						
										_	1	-	_	-	1						
			ļ							<u> </u>	<u> </u>	-	+	-	1						
			-							-	-	+	+-	-							
										_	<u> </u>	-	_	-	1						
																	1				

_			
Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	BAS-001	VR-001

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2